



รายงานผลการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  
(วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

เทศบาลตำบลแม่คำ  
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  
เทศบาลตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอแม่ฟ้าหลวง	๑๐๐,๓๙๒.๖๙	๑๐๐,๓๙๒.๖๙	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗			✓	ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายหมู่ที่ ๒ บ้านแม่คำตลาด ถึงสาย หมู่ที่ ๘ แม่คำบ้านใหม่ เทศบาลตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย	๑,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๘๗๐,๐๐๐.๐๐	๒๙ มี.ค. ๖๖	๒๖ ก.ค. ๖๖			✓	ไม่มี	ไม่มี
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบแม่น้ำคำ หมู่ที่ ๑๒ บ้านแม่คำบ้านทุ่ง เทศบาลตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย	๑,๐๗๒,๐๐๐.๐๐	๑,๐๖๘,๐๐๐.๐๐	๓๑ มี.ค. ๖๖	๒๘ ก.ค. ๖๖			✓	ไม่มี	ไม่มี
๔	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร หมู่ที่ ๑ ถนนสายหลัก	๑๔๘,๐๐๐.๐๐	๑๔๘,๐๐๐.๐๐	๒๖ ก.ค. ๖๖	๒๔ ก.ย. ๖๖			✓	ไม่มี	ไม่มี

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๕	โครงการก่อสร้างขยายฝายผิวจราจร หมู่ที่ ๒ ซอย ๔	๗๖,๐๐๐.๐๐	๗๕,๐๐๐.๐๐	๓๑ มี.ค. ๖๖	๑๒ พ.ค. ๖๖			✓	ไม่มี	ไม่มี
๖	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๒ ซอยบ้านงิ้วม ปงก้อแก้ว ถึงบ้านนายมอญ ใหม่กัน	๒๓๑,๐๐๐.๐๐	๒๓๑,๐๐๐.๐๐	๒๖ มี.ค. ๖๖	๒๗ มี.ค. ๖๖			✓	ไม่มี	ไม่มี
๗	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๔ ซอยบ้านนายทองดี รอดสุวรรณ ถึงบ้านนางจันทร์ โพธิ์	๒๖๐,๐๐๐.๐๐	๒๕๙,๐๐๐.๐๐	๑๐ ก.พ. ๖๖	๑๑ เม.ย. ๖๖			✓	ไม่มี	ไม่มี
๘	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๘ ซอยสายหยุด	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๘,๐๐๐.๐๐	๑๘ ก.ย. ๖๖	๑๗ พ.ย. ๖๖			✓	ไม่มี	ไม่มี
๙	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ภายในสุสานบ้านแม่คำสบบเป็น	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๖ ก.ค. ๖๖	๒๔ ก.ย. ๖๖			✓	ไม่มี	ไม่มี
๑๐	โครงการต่อเติมคันทันน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ ๑๐ เทศบาลตำบลแม่คำ	๓๔,๐๐๐.๐๐	๓๔,๐๐๐.๐๐	๒๕ พ.ค. ๖๖	๒๔ ก.ค. ๖๖			✓	ไม่มี	ไม่มี

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ			ผลการดำเนินการ			ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
๑๑	โครงการก่อสร้างขยายฝายฉวางจรจร หมู่ที่ ๒ ซอย ๘ (หลังวัดแม่คำ)	๔๓,๐๐๐.๐๐	๔๒,๐๐๐.๐๐	๓ มี.ค. ๖๖	๒ พ.ค. ๖๖			✓	ไม่มี	ไม่มี	
๑๒	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ศาลพ่อปู่ หมู่ที่ ๘	๔๒๗,๐๐๐.๐๐	๔๒๒,๐๐๐.๐๐	๒๗ ก.ค. ๖๖	๒๕ ต.ค. ๖๖			✓	ไม่มี	ไม่มี	
๑๓	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ภายในสุสานบ้านแม่คำบ้านทุ่ง	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๔ ก.ย. ๖๖	๓ ธ.ค. ๖๖			✓	ไม่มี	ไม่มี	
๑๔	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑ ช่างเชื่อมรางระบายน้ำท้ายซอย ๗ ถึงปากซอย ๑๗	๓๒๖,๐๐๐.๐๐	๓๒๕,๐๐๐.๐๐	๓๐ มี.ค. ๖๖	๓๑ มี.ค. ๖๖			✓	ไม่มี	ไม่มี	
๑๕	โครงการก่อสร้างสถานคอนกรีต บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลแม่คำ หมู่ที่ ๑	๓๕๑,๐๐๐.๐๐	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๕ พ.ค. ๖๖	๒๔ ก.ค. ๖๖			✓	ไม่มี	ไม่มี	
๑๖	ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-			✓	ไม่มี	ไม่มี	

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณสุขมูลฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑๗	โครงการก่อสร้างสถานคอนกรีตบริเวณโรงเรียนผู้สูงอายุ หมู่ที่ ๑๐	๗๓,๐๐๐.๐๐	๗๓,๐๐๐.๐๐	๒๕ พ.ค. ๖๖	๒๕ ก.ค. ๖๖			✓	ไม่มี	ไม่มี
๑๘	โครงการก่อสร้างห้องนํ้าภายในสถานบ้านแม่คำบ้านทุ่ง	๒๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๙ พ.ค. ๖๖	๒๘ ส.ค. ๖๖			✓	ไม่มี	ไม่มี
๑๙	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมพร้อมประตูละบายน้ำ หมู่ที่ ๑ บ้านแม่คำส.เป็นตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย	๖๗๖,๐๐๐.๐๐	๕๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๓ พ.ค. ๖๖	๑๐ ส.ค. ๖๖			✓	ไม่มี	ไม่มี
๒๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู และท่อเหลี่ยมพร้อมประตูละบายน้ำ หมู่ที่ ๑๐ บ้านแม่คำหลังวัดตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย	๙๘๒,๐๐๐.๐๐	๙๕๗,๗๐๐.๐๐	๔ พ.ค. ๖๖	๓๑ ส.ค. ๖๖			✓	ไม่มี	ไม่มี
๒๑	โครงการปรับปรุงห้องใต้ดินได้อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแม่คำ	๕๘,๐๐๐.๐๐	๕๔,๒๗๕.๓๔	๑๖ ก.ค. ๖๖	๒๕ ส.ค. ๖๖			✓	ไม่มี	ไม่มี

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณสุขภูมิภาค สาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๒๒	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแม่คำ	๑๑๒,๔๐๐.๐๐	๑๑๒,๐๐๐.๐๐	๒๖ ก.ค. ๖๖	๒๕ ส.ค. ๖๖			✓	ไม่มี	ไม่มี
๒๓	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมพร้อมประตูละบายน้ำ หมู่ที่ ๑๔ บ้านแม่เงิน ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย	๗๓๖,๐๐๐.๐๐	๖๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๓ พ.ค. ๖๖	๑๐ ส.ค. ๖๖			✓	ไม่มี	ไม่มี
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบบแม่คำ หมู่ที่ ๑๒ บ้านแม่คำบ้านทุ่ง เทศบาลตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย	๔๘๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-			✓	ไม่มี	ไม่มี

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน

ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๒๕	โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริ	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	✓			ไม่มี	ไม่มี
๒๖	โครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักคั้วรีอเนนและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	✓			ไม่มี	ไม่มี
๒๗	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมีทางการเกษตรอย่างถูกต้องและปลอดภัย	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	✓			ไม่มี	ไม่มี
๒๘	โครงการยกระดับคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรปลอดภัย	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	✓			ไม่มี	ไม่มี
๒๙	โครงการส่งเสริมการพัฒนาการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	✓			ไม่มี	ไม่มี
๓๐	โครงการของดีอำเภอแม่เงิน	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๙,๕๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ม.ค. ๖๖			✓	ไม่มี	ไม่มี

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การแก้ไขปัญหาความยากจนและคุณค่าทางสังคม

ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๓๑	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนตำบลแม่คำ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๗ ต.ค. ๖๕	๒๙ ต.ค. ๖๕			✓	ไม่มี	ไม่มี	
๓๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนของของเทศบาลตำบลแม่คำ	๗๒,๐๐๐.๐๐	๕๑,๖๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖			✓	ไม่มี	ไม่มี	
๓๓	โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลแม่คำ	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	✓			ไม่มี	ไม่มี	
๓๔	เบี้ยยังชีพคนพิการ	๒,๕๘๘,๖๐๐.๐๐	๑,๘๘๕,๒๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖			✓	ไม่มี	ไม่มี	
๓๕	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๖,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖			✓	ไม่มี	ไม่มี	
๓๖	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๐,๕๐๓,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๗๖,๙๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖			✓	ไม่มี	ไม่มี	
๓๗	โครงการร้อยใจรักษ์ (การเรียนรู้ประสบการณ์ การประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริ)	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	✓			ไม่มี	ไม่มี	



๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การแก้ไขปัญหาความยากจนและคุณภาพทางสังคม

ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๓๘	อุดหนุนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่คำ	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๙,๙๖๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖			✓	ไม่มี	ไม่มี
๓๙	อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอแม่เงิน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖			✓	ไม่มี	ไม่มี
๔๐	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖			✓	ไม่มี	ไม่มี
๔๑	โครงการแก้ไขปัญหาเสพติดในชุมชน	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	✓			ไม่มี	ไม่มี
๔๒	อุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรี	๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖			✓	ไม่มี	ไม่มี

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณที่สนับสนุน/ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ			ผลการดำเนินการ			ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
๔๓	โครงการสืบชะตาแม่น้ำคำ	๔๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๙ เม.ย. ๖๖	๙ เม.ย. ๖๖			✓	ไม่มี	ไม่มี	
๔๔	โครงการจิตอาสาเทศบาลตำบลแม่คำ	๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	✓			ไม่มี	ไม่มี	
๔๕	อุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด เชียงราย	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	✓			ไม่มี	ไม่มี	
๔๖	โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา การศึกษาท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-			✓	ไม่มี	ไม่มี	
๔๗	โครงการทานหาแม่ฟ้าหลวง เนื่องในวันพระราชสมภพ	๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	✓			ไม่มี	ไม่มี	
๔๘	อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอแม่จัน	๔๐,๐๐๐.๐๐	๓๗,๗๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖			✓	ไม่มี	ไม่มี	
๔๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คำ	๒๓๙,๖๘๐.๐๐	๒๐๐,๗๐๖.๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖			✓	ไม่มี	ไม่มี	

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		สิ้นสุดโครงการ	ผลการดำเนินการ			ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๕๐	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คำ	๓๔,๐๐๐.๐๐	๓๔,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖			✓	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
๕๑	โครงการจัดงานวันลอยกระทง	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๒ พ.ย. ๖๕	๑๕ พ.ย. ๖๕			✓	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
๕๒	อุดหนุนโรงเรียนวัดแม่คำวิทยา	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-		✓		ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
๕๓	โครงการทานหาแม่ฟ้าหลวงเนื่องในวันสวรรคต	๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-		✓		ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
๕๔	อุดหนุนโรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชาชนุเคราะห์)	๑,๐๖๔,๐๐๐.๐๐	๘๖๑,๘๑๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖			✓	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
๕๕	โครงการจัดงานวันเทศบาล	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-		✓		ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
๕๖	โครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ	๖๒,๐๐๐.๐๐	๓๐,๑๘๕.๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖			✓	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ			ผลการดำเนินการ			ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
๕๗	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโรงเรียนเทศบาลตำบลแม่คำ (แม่คำสับเป็นราษฎรบุญกุล)	๒๖๕,๐๐๐.๐๐	๒๖๕,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖		✓		ไม่มี	ไม่มี	
๕๘	อาหารเสริม (นม)	๑,๑๖๗,๘๒๐.๐๐	๑,๐๑๐,๑๕๓.๔๙	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖		✓		ไม่มี	ไม่มี	
๕๙	โครงการสืบสานวัฒนธรรมการทำบุญหมู่บ้าน	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๖ เม.ย. ๖๖	๑๘ เม.ย. ๖๖		✓		ไม่มี	ไม่มี	
๖๐	โครงการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีการแห่เทียน	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๗,๔๕๐.๐๐	๓๑ ก.ค. ๖๕	๓๑ ก.ค. ๖๕		✓		ไม่มี	ไม่มี	
๖๑	โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	๖๒,๐๐๐.๐๐	๓๐,๑๘๕.๐๐	๑๒ ส.ค. ๖๖	๑๒ ส.ค. ๖๖		✓		ไม่มี	ไม่มี	
๖๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลตำบลแม่คำ (แม่คำสับเป็นราษฎรบุญกุล)	๓,๖๗๓,๙๗๗.๐๐	๓,๑๑๙,๑๒๓.๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖		✓		ไม่มี	ไม่มี	
๖๓	โครงการจัดงานวันปิยะมหาราช	๖๒,๐๐๐.๐๐	๓๐,๑๘๕.๐๐	๒๓ ต.ค. ๖๖	๒๓ ต.ค. ๖๖		✓		ไม่มี	ไม่มี	

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา ส่งเสริมศิิลป์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ/ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุด โครงการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๖๔	โครงการจัดงานวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มทาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร	๖๒,๐๐๐.๐๐	๓๐,๑๘๕.๐๐	๒๘ ก.ค. ๖๖	๒๘ ก.ค. ๖๖			✓	ไม่มี	ไม่มี

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		สิ้นสุดโครงการ	ผลการดำเนินการ			ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มโครงการ	สิ้นโครงการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๖๕	โครงการส่งเสริมการสุขภาพตำบลอากาหารและตลาดสด	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	✓			ไม่มี		ไม่มี
๖๖	โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างผสมผสาน	๑๐,๐๐๐.๐๐	๘,๓๗๒.๐๐	๒๐ เม.ย. ๖๖	๒๕ เม.ย. ๖๖			✓	ไม่มี		ไม่มี
๖๗	โครงการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกตำบลแม่คำ	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	✓			ไม่มี		ไม่มี
๖๘	โครงการส่งเสริมหมู่บ้านจัดการขยะต้นทาง	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	✓			ไม่มี		ไม่มี
๖๙	โครงการส่งเสริมสุขภาพน้ำอุปโภคและน้ำบริโภค	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๗,๖๑๐.๐๐	๑๖ มิ.ย. ๖๖	๒๓ มิ.ย. ๖๖			✓	ไม่มี		ไม่มี
๗๐	โครงการควบคุมและป้องกันโรคใช้เลือดออกแบบมีส่วนรวม	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๘,๓๒๑.๐๐	๒ มิ.ย. ๖๖	๓๐ มิ.ย. ๖๖			✓	ไม่มี		ไม่มี
๗๑	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน (ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข)	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖			✓	ไม่มี		ไม่มี

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาาระบบบริการสาธารณสุขและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

ที่	ชื่อโครงการตามแผนกิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ			ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๓๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิงพลเอกอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	๑๐,๐๐๐.๐๐	๘,๒๖๐.๐๐	๑๐ ต.ค. ๖๕	๔ ก.ย. ๖๖			✓	ไม่มี	ไม่มี
๓๓	อุดหนุน อสม.	๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖			✓	ไม่มี	ไม่มี
๓๔	อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอแม่เงิน	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖			✓	ไม่มี	ไม่มี
๓๕	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์จัดการขยะเทศบาลตำบลแม่คำ	๒๕,๐๐๐.๐๐	๗,๘๗๐.๐๐	๑ พ.ค. ๖๖	๓๐ มิ.ย. ๖๖			✓	ไม่มี	ไม่มี
๓๖	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-			✓	ไม่มี	ไม่มี

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ที่	ชื่อโครงการตามแผนกิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		สิ้นสุดโครงการ	ผลการดำเนินการ			ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มโครงการ	สิ้นโครงการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๗๗	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	-	✓			ไม่มี	ไม่มี
๗๘	โครงการจัดงานวันจักรี	๖๒,๐๐๐.๐๐	๓๐,๑๘๕.๐๐	๖ เม.ย. ๖๗	๖ เม.ย. ๖๗	๖ เม.ย. ๖๗				ไม่มี	ไม่มี
๗๙	โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	๖๒,๐๐๐.๐๐	๓๐,๑๘๕.๐๐	๑๘ มี.ค. ๖๗	๑๘ มี.ค. ๖๗	๑๘ มี.ค. ๖๗				ไม่มี	ไม่มี
๘๐	โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	-	✓			ไม่มี	ไม่มี
๘๑	โครงการเกี่ยวเนื่องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	-	✓			ไม่มี	ไม่มี
๘๒	โครงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆ	๑๐,๐๐๐.๐๐	๙,๒๘๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖				ไม่มี	ไม่มี
๘๓	โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร. ทต.แม่คำ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	-	✓			ไม่มี	ไม่มี
๘๔	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงาน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๙๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖				ไม่มี	ไม่มี